

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033 - 2023 GM-MDJLBYR

José Luis Bustamante y Rivero, 27 de abril del 2023

VISTO:

La Carta N°001-2023-SUP-MDJLBYR/CC/VCY, Levantamiento de Observaciones de Adicional N°01, Carta N°016-2023-OBR-CO-RO, Informe N°005-2023-SUP/VCY/CONSORCIO – COLÓN, Carta N°006-2023-SUP-MDJLBYR/CC, Carta N°115-2023-SGPIP-DMCH-MDJLBYR, Informe de Levantamiento de Observaciones ADIC 01, Carta N°019-2023-OBR-CO-RO, Informe N°010-2023-SUP/VCY/CONSORCIO – COLÓN, Carta N°015-2023-SUP-MDJLBYR/CC, Informe N°367-2023-SGPIP-DMCH-MDJLBYR, INFORME N°109-2023-GDU/MDJLBYR, INFORME N°165-2023-GPP/GM-MDJLBYR, INFORME N°114-2023-GDU/MDJLBYR, PROVEIDO N°336-2023-GM/MDJLBYR, Informe Legal N° 074-2023-GAJ-MDJLBYR

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Art. II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N°27972; disponen que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local; y tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia.

Que, el artículo IV de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos, locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, en el anexo 01 – Definiciones, según el Decreto Supremo 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se define "Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional".

Que, el Decreto Supremo 082-2019-EF que aprueba el T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 34, respecto a las modificaciones al contrato, establece que: "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole



los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. (...)

Que, según el Decreto Supremo 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en sus artículos:

Artículo 157. Adicionales y Reducciones

"157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original".

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

"205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo".

Que, conforme a la OPINIÓN N°043-2017/DTN, se dispone que: "La ejecución de prestación adicionales, suponen la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas que son necesarias para que se cumpla con la finalidad del contrato. Para dicho efecto, el contrato debe encontrarse vigente y cumplirse las condiciones previstas en el artículo 34 de la Ley y 139 del Reglamento. La ejecución de prestaciones adicionales se puede sustentar en situaciones excepcionales ajenas a la voluntad de las partes, lo cual debe estar debidamente fundamentado. Bajo el sistema contratación de





servicios unitarios, para el caso de bienes y servicios, es factible la ejecución de prestaciones adicionales en tanto se cumpla con lo establecido en el artículo 34 de la Ley y 139 del Reglamento".

Que, mediante Carta N°004-2023-SUP-MDJLBYR/CC se remite a la entidad el informe del supervisor, Informe N°003-2023-SUP/VCY/CONSORCIO-COLÓN, sobre la necesidad de Adicional de Obra según lo indicado y en cumplimiento del artículo 205 PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA MENORES E IGUALES AL 15%, donde ratifica la necesidad de un adicional de obra e indica el detalle de la deficiencia y/o riesgo del expediente técnico para la ejecución de obra, con fecha 23 de marzo de 2023.

Que, mediante Carta N°006-2023-SUP-MDJLBYR/CC de fecha 27 de marzo del 2023, se remite a la entidad Informe N°005-2023-SUP/VCY/CONSORCIO-COLÓN sobre la conformidad de ADICIONAL DE OBRA N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

Que, mediante CARTA N°015-2023-SUP-MDJLBYR/CC, de fecha 13 de abril de 2023, el CONSORCIO COLÓN presenta informe de conformidad sobre expediente de Adicional de Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01 Y levantamiento de observaciones.

Que, mediante Informe N°367-2023-SGPIP-DMCH-MDJLBYR, de fecha 17 de abril del 2023, la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública, efectúa análisis del expediente presentado por la supervisión, manifestando la conformidad al Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01, por un monto S/-202,387.71 por el deductivo y un monto de S/87,554.73 por el adicional, lo que determina un monto final del adicional deductivo vinculante de S/-114,832.98. Por consiguiente, indica que el porcentaje de incidencia del Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 es de S/-2,34% y este es inferior al 15% cumpliendo con lo indicado en el artículo 205. La Reducción acumulada es del -2.34%, por lo tanto, es menor al 25% y se cumple con lo establecido en el artículo 157 numeral 157.2.

Que, según Informe N°109-2023-GDU/MDJLBYR, la Gerencia de Desarrollo Urbano solicita la disponibilidad presupuestal por adicional de obra N°01 y el deductivo vinculante N°01 de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLÓN, TRAMO PUENTE COLÓN HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**, se solicita disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 202,387.71 por el deductivo y un monto de S/87,554.73 por el adicional, lo que determina un monto final del adicional deductivo vinculante S/-114,832.98.

Que, según Informe N°165-2023-GPP/GM-MDJLBYR, de fecha 19 de abril de 2023, concluye que al realizar la evaluación del Presupuesto Institucional Modificado-PIM de la Municipalidad y considerando que al verificar que la incidencia del adicional N°01 y deductivo N°01 vinculante como monto neto asciende a S/-114,832.98 soles, no tiene implicancia presupuestal puesto que para efectivizar el pago del adicional corresponde primero la aplicación del deductivo al presupuesto inicial del PIP **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLÓN, TRAMO PUENTE COLÓN HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"** CUI N°2517114. En tal sentido el adicional de obra N°01 y deductivo vinculante N°01 vinculante del PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLÓN, TRAMO PUENTE COLÓN HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CUI N°2517114 al no tener incidencia sobre el techo presupuestal podría continuar con el trámite correspondiente de aprobación sin demandar presupuesto adicional.

En consideración al caso expuesto, y conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, las modificaciones al contrato puede producirse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Así se señala expresamente que: "34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento".

Que, el numeral 34.4 del artículo 34° del mismo dispositivo legal, establece que; "34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad". Y en conformidad con el artículo 205° del Reglamento de la Ley N°30225 aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF; el cual dispone: "205.1 Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original".

Al respecto, como se pudo apreciar del presente expediente, mediante INFORME N°367-2023-SGPIP-DMCH-MDJLBYR la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública da la conformidad al Adicional N°01 y Deductivo N°01 del presente expediente técnico, asimismo con INFORME N°165-2023GPP/GM-MDJLBYR la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto concluye que, al no tener incidencia sobre el techo presupuestal podría continuar con el trámite correspondiente de aprobación sin demandar presupuesto adicional del expediente del Adicional N°01 y Deductivo N°01 del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLÓN, TRAMO PUENTE COLÓN HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO" con CUI N°2517114.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01 del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. COLÓN, TRAMO PUENTE COLÓN HASTA CALLE TRES ACEQUIAS, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO" con CUI N°2517114, conforme al INFORME N°367-2023-SGPIP-DMCH-MDJLBYR de la Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública.

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el expediente a la Gerencia de Desarrollo Urbano.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLAS

C.c Archivo
Contratista
GAJ
GA
GPP



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Mg. Abg. Renato Paredes Velazco
GERENTE MUNICIPAL